



## **Contiga Tinglev A/S montageforudsætninger.**

### **Tilbuddet omfatter følgende ydelser:**

1. Mandskab og nødvendig kran jf. tilbud
2. Afsætning af detaillinjer efter landmålers hovedafsætning.
3. Elementstøtter for facader, vægge og søjler i henhold til gældende krav.
4. Opklodsning på fundamenter med max. afvigelse på + - 10 mm.
5. Understøbning og sammenstøbning med certificeret beton.
6. Udstøbning af dækelementer og vederlag inkl. armering i henhold til projekt, ekskl. overbeton og afretningslag.
7. Certificeret svejsning af tagplader og andre foreskrevne svejsninger i henhold til projektmateriale.
8. Sammenstøbning af trappelementer udføres til 20 mm fra færdig overflade. Løfteudsparinger tilstøbes ikke.
9. Reparation af montageskader, udsætning af synlige fuger, inserts, løftehuller m.v. klar til spartling. Synlige fuger på dækundersider renses for betonslam, men efterfyldes/spartles ikke, iht. "Hvor går grænsen", Beton in-situ, elementer og montage.
10. Affald lægges på anvist sted eller i sorteret container. Evt. bortskaffelse er ikke indeholdt.
11. Der udføres kun sikkerhed for egne arbejder. Sikkerhedsudstyr står max. 10 arbejdsdage til rådighed efter sidste monteret element pr. etage, derefter vil lejen blive videre faktureret til kunden.
12. Boring af drænhuller i dækelementer, kun såfremt dette er indeholdt i tilbud.
13. Montage af vekseljern og andre indbygningsdele.
14. Isolering mellem dobbelte lejlighedsskel.
15. Armering og udstøbning af korrugerede rør samt stignøjler.

### **Ydelser ud over ovennævnte er ikke inkluderet, med mindre det udtrykkeligt fremgår af tilbud, herunder kan nævnes**

16. Fugning af lodrette fuger mellem facade og vægelementer ud & indvendig med anerkendt fugemasse inkl. evt. bagstopning.
17. Blivende afspærringer ved trappeløb, dæk & tagkanter, og blivende afdækninger af huller i dæk og tagplader.
18. Afdækning af trapper, reposer & altaner.
19. Forskalling og evt. tilstøbning af installationsskakte i etagebyggerier.
20. Udførelse af efterspændinger og andre arbejder i forbindelse med montering af ankre, rør, udstøbninger mv. i korrugerede rør.
21. Vedligeholdelse af drænhuller i byggeperioden.
22. Brandbeskyttelse af stålindbygningsdele.
23. Montage af vindues og dørfals elementer eller plader.
24. Alle former for isoleringsarbejder, ud over pkt. 14.
25. Fugning mellem ikke bærende vægge og dæk.
26. Radonsikring eller pap under elementer

### **Følgende forudsætninger gælder for vores tilbud:**

- Der forudsættes kontinuerlig montererytme.
- Alle bygningens(ernes) hovedlinjer og koter skal være afsat på faste galger eller fundamenter før opstart. Ved etagebyggeri skal der afsættes linjer og koter på hver etage, hvor placering aftales med os.
- Fundamenter forudsættes udført med max. afvigelse på +/-10 mm.
- Terræn omkring fundamenter skal være plane og drænet for overfladevand. Max højder til fundament 1 m.
- Der skal være støbte og afhærdede gulve til forankring af elementstøtter. Evt. hjælpefundamenter kan vi anvise placering af. Evt. beregning af disse udføres af kunde.
- Arealer skal være kørefaste, befæstede eller belagt med køreplader til køretøjer med totalvægte op til 50 tons. Underlag skal kunne modstå støttebenstryk fra kraner og lifte.
- Ved industrihaller og lignende byggerier skal montagekraner og lastbiler kunne køre ind i bygningen fra gavle, således at tagplader, SIB-bjælker mv. kan monteres inde fra bygningen.
- Ved øvrige bygninger skal montagekran kunne køre og opstilles langs med alle facader og gavle.
- Evt. rørføringer eller gulvvarmerør skal være tydeligt markeret eller målsat for placering af elementstøtter.
- Eventuelle tilladelser vedr. myndighedskrav til vejarealer, afspærringer etc. indhentes af bygherren.
- Til og afrigning samt anvendelse af montagekraner skal kunne ske uden hindringer i terræn eller af luftledninger m.v.
- El og vand skal stilles vederlagsfrit til rådighed. Der skal som minimum være 3x380 V 32 amp. til rådighed indenfor kranens arbejdsområde. Byggepladsen skal være oplyst i henhold til AT-regler på området.
- Sikkerhedsforanstaltninger for egen montage og kun i montageperioden.
- Spiseplads, toilet, bad og omklædningsfaciliteter skal stilles vederlagsfrit til rådighed for montørerne. Disse skal kunne anvendes i og uden for normal arbejdstid.



- Stoppes et byggeri pga. vinter eller anden årsag betaler bygherre stilstandsomkostninger, hjemsendelse af folk & kran, returnering af elementer til fabrik eller oplag m.v.
- Der tages forbehold for tidsplan ved evt. opstart efter ovennævnte forhold.
- Det skal være muligt at overholde "Branchevejledning for montage af betonelementer" samt AT-forskrifter.
- Leje af rørstøtter ud over 2 uger fra sidst monterede element afregnes særskilt i henhold til vores prislister.
- Inden overdragelse af lejen af sikkerhedsudstyr, skal der foretages en optælling af dette ,som begge parter samtykker skriftligt.
- Adgangsforhold til etager samt tagdæk etableres løbende af bygherren i samråd med os.
- Ved montage af bygherreleverancer forudsættes montagetidspunkt at være ibrugtagningstidspunkt.
- Ved montage af badekabiner overgår ansvar og risiko til bygherren den dag kabinen er monteret.
- Såfremt at bygherreleverancer skal opmagasineres på byggepladsen, bærer bygherren den fulde risiko og ansvar herfor.
- Tolerancer i henhold til Dansk Byggeri "Hvor går grænsen" (www.tolerancer.dk) Normal toleranceklasse.